## Planning d'intervention

FONDOUEST + EUROVIA Coudeville / St Martin de Bréhal

## DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE par Vertex42.com

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

mer, 3/19/2025

12 mai 2025

19 mai 2025

26 mai 2025

		l	17 18	19 20 21 2	2 23 24 25	26 27 28 2	29 30 31	1 2 3 4	5 6 7	8 9 10	11 12 13	14 15 16	6 17 18 19	20 21 22 2	3 24 25 26	27 28 29	30 1 2	3 4 5	6 7 8	9 10 11	12 13 14	15 16 17	18 19 20 2	1 22 23 24	25 26 27	28 29 30	31 1
TÂCHE	DÉBUT	FIN		m j v	s d I m			m m j v	s d l		v s d					d I m				v s d							s d
Fouilles EUROVIA																											
Fouilles en pied d'ouvrage	25/3/25	27/3/25																									
Fouilles dans la structure de l'ouvrage -Phase 1	7/4/25	10/4/25																									
Fouilles dans la structure de l'ouvrage - Phase 2	22/4/25	24/4/25																									
Intervention d'un technicien FONDOUEST																											
Implantation préalable des forages	25/3/25	29/3/25																									
Relevé des fouilles en pied d'ouvrage	25/3/25	27/3/25																									
Relevé des fouilles dans la structure de l'ouvrage (phase 1)	7/4/25	10/4/25																									
Relevé des fouilles dans la structure de l'ouvrage (phase 1)	22/4/25	24/4/25																									
Réalisation des essais au pénétromètre dynamique	28/4/25	2/5/25																									
Intervention de la machine de forage FONDOUEST																											
Forages avec essais pressiométriques	1/4/25	15/4/25																									
Forages carottés	16/4/25	18/4/25																									
Remise du compte-rendu																											
Remise du compte-rendu	5/5/25	15/5/25																									